

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางสรุปโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	ชื่อยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบปี 68 (ตั้งไว้ 39,500,000)
1	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	3,872,130	9.80
2	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	71,000	0.18
3	การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	9,679,400	24.50
4	การพัฒนาด้านสาธารณสุข	356,200	0.90
5	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2,747,192	6.95
6	การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,930,950	4.89
7	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	82,000	0.71
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18,738,872</b>	<b>47.44</b>

ตารางสรุปครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบปี 68 (ตั้งไว้ 39,500,000)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,630	0.36
2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,230	0.04
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	74,900	0.19
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	331,300	0.84
5	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,900	0.02
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>572,960</b>	<b>1.45</b>

โครงการที่นำไปจัดทำ/เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดินและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 83-006 บ้านพันหลัง-ป่าสักหลวง กว้างเฉลี่ย 2.00-2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 157.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 353.90 ตารางเมตร พร้อมกำแพงกันดินและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว	994,900	897,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 เม.ย. - 2 ก.ค. 2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันต้นม่วงเหนือ ซอย 5 หมายเลขสายทาง ชม.ถ. 83-009 หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 426.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1704.00 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 158.00 เมตร	1,209,700	1,160,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 มิ.ย. - 20 ส.ค. 2568
3	โครงการปรับปรุงขยายสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์ และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพันหลัง-ป่าเส้า-หนองงู หมายเลขสายทาง ชม.ถ. 83-003 หมู่ 4 บ้านพันหลัง โดยการวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร และขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.80-1.20 เมตร ยาว 7.00-10.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.00 ตารางเมตร	18,700	18,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 เม.ย. - 17 มิ.ย. 2568
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนสายป่าเหมือด-พันหลัง หมายเลขสายทาง ชม.ถ. 83-005 หมู่ 4 บ้านพันหลัง โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00-7.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 513.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,261.00 ตารางเมตร และก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 43.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร	1,449,830	1,188,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 พ.ค. - 2 ส.ค. 2568
5	ปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพันหลัง-ป่าเส้า-หนองงู หมายเลขสายทาง ชม.ถ 83-003 หมู่ที่ 7 บ้านต้นผึ้ง หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 - 2.50 เมตร ยาว 146.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.80 - 0.90 เมตร ยาว 63.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร	194,000	194,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ 29 เม.ย. - 27 มิ.ย. 2568
	<b>รวม 5 โครงการ</b>	<b>3,867,130</b>	<b>3,457,700</b>	

โครงการก่อสร้างจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบ BBL ของสำนักงานงบประมาณ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 83-007 บ้านร้องต้นขาม - บ้านสันตัน ม่วงเหนือ กว้างเฉลี่ย 1.00 - 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 415.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร พร้อมกำแพงกันดิน	1,152,000	1,147,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ เม.ย. - ก.ค. 2568
2	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 83-001 บ้านสันตันม่วงเหนือ - บ้านป่า สักหลวง กว้างเฉลี่ย 1.00-2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 698.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตรพร้อมงานซ่อมแซม ถนนเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร	799,000	666,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ เม.ย. - พ.ค. 2568
	<b>รวม 2 โครงการ</b>	<b>1,951,000</b>	<b>1,813,000</b>	

โครงการจากงบประมาณแหล่งอื่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 83-007 สายทางบ้านร้องต้นขาม หมู่1 -บ้านสันตันม่วงเหนือ หมู่2 ตำบลสารราษฎร์ ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 881.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,524.00 ตารางเมตร	1,492,000	1,492,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้รับงบ อบจ.เชียงใหม่ ปี 68 ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568
2	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 83-003 สายทางบ้านพันหลัง หมู่4 -บ้านป่าเสร์้า-หนองงู ตำบลสารราษฎร์ ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 955.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,820.00 ตารางเมตร	1,618,000	1,618,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้รับงบ อบจ.เชียงใหม่ ปี 68 ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVER LAY) ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 83-005 สายบ้านพันหลัง- ป่าเหมือด บริเวณหน้าร้านคู่บุญ หมู่ 4 บ้านพันหลัง	125,000	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ - ใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล. ชม.ถ. 83-001 สันตันม่วงเหนือ - ป่าสักหลวง - กันเงินไว้แล้ว จะก่อสร้างในไตรมาสแรกปี 69

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์บริเวณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล สำราญราษฎร์ หมู่ 4 บ้านพันหลัง	434,968.94	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ - ใช้งบประมาณจากเงิน รางวัลอปท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดีปี 67 และ 68 - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ข้อมูล ณ 20 ต.ค. 68)
5	ปรับปรุงผิวจราจร over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด - หมู่ 12 บ้านสันทราย ตำบล สันปูเลย หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,104.00 ตารางเมตร	498,000	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอรับงบ อบจ.ปี 68 แต่ไม่ได้รับการจัดสรร
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชม.ถ 83-005 สายทางบ้านป่าเหมือด หมู่5 - บ้านพันหลัง หมู่4 ตำบลสำราญราษฎร์ ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 901.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,604.00 ตาราง เมตร	2,086,000	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอรับงบเศรษฐกิจฐาน ราก แต่ไม่ได้รับการ จัดสรร
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชม.ถ 83-009 สายทางหมู่2 บ้านสันต้นม่วง เหนือ ซอย5 ตำบลสำราญราษฎร์ ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร	1,737,000	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอรับงบเศรษฐกิจฐาน ราก แต่ไม่ได้รับการ จัดสรร
8	ระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 คริวเรือน กำลั งการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. บ้านสันมะเกี๋ยง หมู่ที่ 6	5,400,000	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอรับงบจาก สทช. ผ่านระบบ Thai Water Plan แต่ไม่ได้ รับการจัดสรร
9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง M รองรับ 51-120 คริวเรือน กำลังการผลิต 7 ลบ.ม./ชม. บ้านสันมะเกี๋ยง หมู่ที่ 6	170,000	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอรับงบจาก สทช. ผ่านระบบ Thai Water Plan แต่ไม่ได้ รับการจัดสรร
รวม	9 โครงการ	13,560,969	3,110,000	

โครงการอบรมให้ความรู้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด (ON GRID) เพื่อการเกษตร	5,000	1,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
	รวม 1 โครงการ	5,000	1,500	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน และการท่องเที่ยวตำบลสำราญราษฎร์	25,000	25,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
2	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบล	18,000	13,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตอยสะเก็ด โครงการจัดงานชะปะของดีตอยสะเก็ด	28,000	28,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. 2568
	รวม 3 โครงการ	71,000	66,500	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	20,000	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	15,000	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	15,000	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและทักษะ การใช้ชีวิตผู้สูงอายุ	10,000	7,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. 2568
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	15,000	14,970	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
6	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล สำราญราษฎร์	50,000	50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,138,400	7,925,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568
8	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,380,000	1,301,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568
9	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	30,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568
	<b>รวม 9 โครงการ</b>	<b>9,679,400</b>	<b>9,329,870</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	26,200	21,750	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. - ส.ค. 2568
2	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
4	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
10	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	150,000	144,145	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. 2568
11	โครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา	20,000	9,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
	<b>รวม 11 โครงการ</b>	<b>356,200</b>	<b>334,895</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	702,800	671,948	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. 2567,ส.ค. 2568
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด โครงการอาหารกลางวัน	1,800,392	1,799,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค., ส.ค., ก.ย. 2568
3	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000	47,205	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. 2568
4	โครงการงานทำบุญประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	22,000	19,488	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
5	โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	100,000	99,692	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. 2568
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด โครงการสนับสนุนจัดทำรถบุพชาติในงานไม้ดอกไม้ประดับ	25,000	25,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. 2568
7	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด โครงการสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด	5,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
8	อุดหนุนวัดป่าเหมือด โครงการปฏิบัติธรรมสังฆจร ในเทศกาลเข้าพรรษา	12,000	12,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
9	อุดหนุนวัดป่าเหมือด โครงการอบรมประชาชน ประจำตำบลสำราญราษฎร์	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
10	อุดหนุนวัดป่าเหมือด โครงการอบรมศีลธรรมสามเณร ภาคฤดูร้อน	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
11	อุดหนุนวัดพระธาตุดอยสะเก็ด โครงการจัดกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (ประเพณีแห่หน้ามสตรดถวายนต้นศรีมหาโพธิ์)	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
	<b>รวม 11 โครงการ</b>	<b>2,747,192</b>	<b>2,709,933</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ PM2.5	11,200	8,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.พ. 2568
2	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อย่างเหมาะสมและถูกวิธี	10,000	5,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
3	ค่าเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย	1,859,750	1,215,390.90	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568
4	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	50,000	34,020	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
	<b>รวม 4 โครงการ</b>	<b>1,930,950</b>	<b>1,263,511</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลสำราญราษฎร์	20,000	19,260	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ส.ค. 2568
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอตอยสะแก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	25,000	18,297.81	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ม.ค. 2568
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตอยสะแก โครงการเปิดทุนสถาบันและการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีท้องถิ่น	12,000	12,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ส.ค. 2568
4	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000	0.00	ไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,000	0.00	ไม่ได้ ดำเนินการ
	<b>รวม 5 โครงการ</b>	<b>82,000.00</b>	<b>49,557.81</b>	

ครุภัณฑ์ที่นำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	เก้าอี้สำนักงาน	1,550	1,550	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ค. - ก.ค. 2568
2	เก้าอี้ห้องประชุมทรงเหลี่ยม มีแขน	15,500	15,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ค. - ก.ค. 2568
3	เก้าอี้ห้องประชุมทรงโค้งมีแขน	14,500	14,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ค. - ก.ค. 2568
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	19,500	18,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
5	โต๊ะไม้ห้องประชุม	6,580	6,580	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ค. - ก.ค. 2568
6	แท่นบรรยาย (โพเดียม) ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 45 x 110 เซนติเมตร	7,700	7,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ค. - ก.ค. 2568
7	แท่นบรรยาย (โพเดียม) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 55 x 110 เซนติเมตร	8,400	8,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ค. 2568
8	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ INVERTER) ขนาด 12,000 บีทียู	19,500	18,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
9	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 บีทียู	27,900	27,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
10	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ INVERTER) ขนาด 12,000 บีทียู	19,500	18,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
	รวม 10 รายการ	140,630	136,730.00	

#### ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	การ์ดสำหรับตู้สาขาโทรศัพท์	17,230	17,230	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
	รวม 1 รายการ	17,230	17,230	

#### ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)	74,900	73,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
	รวม 1 รายการ	74,900	73,500	

#### ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	8,900	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม 1 รายการ	8,900	0.00	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ค. - ส.ค. 2568
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย. - ส.ค. 2568
3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	31,900	30,590	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
4	กล้องวิดีโอสำหรับการประชุมทางไกล	16,500	16,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
5	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ 2	230,000	230,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
6	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000	19,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568
7	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,300	3,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 2568

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
9	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ภายนอกสำนักงาน	11,400	11,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
10	กล้องอนาล็อก AHD 2.0 ล้านพิกเซล	7,500	7,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2568
	<b>รวม 10 รายการ</b>	<b>331,300</b>	<b>329,290</b>	

ครุภัณฑ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบ BBL ของสำนักงบประมาณ)

ลำดับ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	2,563,000	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
	<b>รวม 1 รายการ</b>	<b>2,563,000</b>	<b>0.00</b>	